ne a continuación los centros aproximados de cada ambiente para cálculo de centroides

Ambiente	x	y	Hosts	Cx	Cy
RRHH	2,50	4,00	8,00	20,00	32,00
Sala de Cap.	7,50	4,00	10,00	75,00	40,00
Diseño E Inno	17,00	4,00	8,00	136,00	32,00
Backend	23,00	4,00	7,00	161,00	28,00
Dir. General	3,50	13,00	4,00	14,00	52,00
Recepción	13,00	13,00	4,00	52,00	52,00
Legal	22,50	13,00	4,00	90,00	52,00
Data Center	30,50	14,00	3,00	91,50	42,00
			48,00	639,50	330,00
			CENTROIDE	13,32291667	6,875

Ubicar cuarto de telecom en vestibulo central, pegada al borde de hall central .